



PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR

OBRA: Pavimentação - Rua Ademar Soares e Rua José Francisco
MUNICÍPIO: Equador-RN

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

META	DESCRIÇÃO DA META	ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	R\$2.871,76		
		1.2	Locação topográfica com nivelamento de seções transversais de serviços de terraplenagem, inclusive conferências	R\$1.272,00		
2	MOVIMENTO DE TERRA	2.1	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação).	R\$2.373,36		
3	PAVIMENTAÇÃO	3.1	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia).	R\$70.000,00	R\$77.000,00	R\$31.526,29
		3.2	Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 13 cm base x 22 cm altura.			R\$13.035,18
4	PINTURA	4.1	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação).			R\$160,20
TOTAL MÊS COM BDI				R\$76.517,12	R\$77.000,00	R\$44.721,67
PERCENTUAL				38,60%	38,84%	22,56%
PERCENTUAL ACUMULADO				38,60%	77,44%	100,00%

CUSTO TOTAL DA OBRA

NOTAS

1. Utilizar os mesmos itens do memorial de cálculo dos quantitativos;
2. Anexar cópias das tabelas de referência SINAPI/SICRO utilizadas para a composição dos custos;
3. Anexar cópias das cotações de mercado utilizadas para composição do custo.

Declaração de compatibilidade com os custos SINAPI/SICRO e/ou com as cotações de mercado:

Eu, CAYO FARIAS PEREIRA, declaro sob as penas da Lei, que, de acordo com a 'Lei das Diretrizes Orçamentárias, os quantitativos da Planilha Orçamentária apresentada estão compatíveis com o projeto de engenharia proposto. Atesto ainda que os custos unitários utilizados para a composição do orçamento estão seus correspondentes nas tabelas de referência do SINAPI/SICRO indicada e/ou com as cotações de mercado apresentadas em anexo.

TOTAL
R\$2.871,76
R\$1.272,00
R\$2.373,36
R\$178.526,29
R\$13.035,18
R\$160,20
R\$198.238,79
ia Global acima io compatíveis com